## Cronograma Detalhado com Projeção de Custo Diário (Valor Planejado - PV)

## Explicação do PV:

O PV representa a Linha de Base de Custos (LBC) distribuída no tempo. Nossa LBC é R\$ 8.900,00.

A forma correta de apresentar o PV acumulado é que ele atinja EXATAMENTE os R\$ 8.900,00 no dia 22/09 (final das atividades do escopo). As reservas de Contingência (R\$ 890,00) e Gestão (R\$ 210,00) são adicionadas à LBC para formar o BAC de R\$ 10.000,00, mas não são incluídas no cálculo do PV (que é a linha de base).

## Cronograma Detalhado com Projeção de Custo Diário (Valor Planejado - PV)

Data	Atividade	Pacote de Trabalho	Custo Diário (PV) (R\$)	Custo Acumulado (PV) (R\$)
10/0 9	Preparação do ambiente (retirada de móveis antigos, proteção do cômodo, compra inicial de materiais).	Pintura/Piso	200,00	200,00
11/0 9	Remoção do piso cerâmico antigo e descarte.	Piso	500,00	700,00
12/0 9	Remoção do piso cerâmico antigo e descarte.	Piso	500,00	1.200,00
13/0 9	Instalação do novo piso laminado.	Piso	500,00	1.700,00
14/0 9	Instalação do novo piso laminado.	Piso	500,00	2.200,00
15/0 9	Revisão da instalação elétrica, troca de luminária e adição de tomadas.	Elétrica	400,00	2.600,00

16/0 9	Revisão da instalação elétrica, troca de luminária e adição de tomadas.	Elétrica	400,00	3.000,00
17/0 9	Preparação das paredes (lixar, aplicar massa corrida).	Pintura	500,00	3.500,00
18/0 9	Pintura das paredes e teto.	Pintura	250,00	3.750,00
19/0 9	Pintura das paredes e teto.	Pintura	250,00	4.000,00
20/0 9	Tempo de secagem e pequenos retoques de pintura.	Pintura	0,00	4.000,00
21/0 9	Montagem dos móveis (mesa, cadeira, estante).	Mobiliário	4.700,00	8.700,00
22/0 9	Limpeza final e organização do cômodo.	Limpeza Final	200,00	8.900,00
23/0 9	Reserva de tempo para imprevistos e ajustes finais.	(Sem custo de PV)	0,00	8.900,00
24/0 9	Reserva de tempo para imprevistos e ajustes finais.	(Sem custo de PV)	0,00	8.900,00

## Conclusão desta seção:

O "Custo Acumulado (PV)" no final do dia 22/09 reflete corretamente a Linha de Base de Custos (R\$ 8.900,00). As reservas de contingência (R\$ 890,00) e de gestão (R\$ 210,00) somam-se a essa Linha de Base para compor o **Orçamento no Término (BAC) de R\$ 10.000,00**.

Com esta distribuição, o projeto tem uma clara alocação de custos por dia, respeitando o limite da linha de base e do orçamento total, com as reservas devidamente segregadas.